

Заместитель директора
по производству АО «СВК»
Кулинская Л.Г.
«18» 04 2025 года

План подготовки АО «СВК» к отопительному периоду 2025 – 2026 годов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Первичные испытания ИТП на прочность и плотность для составления заявки на приобретение арматуры (График планируемых первичных и сдаточных опрессовок и промывок ИТП и систем теплоснабжения направлен АО «РИР» 21 марта 2025 года, письмо № 1937-04-8).	31.05.2025
2	Установка спускных кранов на грязевиках и замена закипевшего воздушника – в ИТП КНС-11.	31.05.2025
3	Весенняя (по завершению отопительного периода) очистка воздухоприемных проемов, фильтров и калориферов приточных установок от загрязнений	31.05.2025
4	Устранение перегревов теплоносителя и перетоков из подающего трубопровода в обратный напрямую, выявленные при обследовании ИТП представителями АО «РИР» в марте 2025 года (пункт 11.5 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).	31.07.2025
4.1.	Установка дополнительных шайб ограничения расхода в ИТП ПНС-3, ПНС-10, ПНС-12, КНС-4.	31.07.2025
4.2.	Замена вышедших из строя регулировочных вентилей на радиаторах в зданиях ПНС-3, ПНС-9, ПНС-11, КНС-4.	31.07.2025
4.3.	Установка насосного узла смешения в ИТП КНС-4.	31.07.2025
4.4.	Монтаж ИТП ПНС-11, после замены сотрудниками ОАО «ТС» запорной арматуры на ответвлении от теплотрассы.	31.07.2025
5	Проведение промывок всех ИТП и систем теплоснабжения, а также:	31.07.2025
5.1.	Снятие – установка крышек фильтров с промывкой сеток, промывка грязевиков.	31.07.2025
5.2.	Промывка со снятием калорифера КНС-11 (либо его замена по результатам промывки).	31.07.2025
6	Предъявление представителям АО «РИР» неопломбированных шайб ограничения расхода и сопел элеваторов для их опломбирования – здания 301, 303 и 303а ОВС № 1, здание 320 ОВС № 2, КНС-11.	31.07.2025
7	Установка оборудования узла учета тепловой энергии в ИТП КНС-4, по адресу ул. Калинина, 87/3, полная замена оборудования узла учета тепловой энергии управления, РММ, ангара по адресу ул. Лесная, 12а.	31.07.2025
8	Проведение дезинфекции систем горячего водоснабжения в зданиях с открытой схемой теплоснабжения, взятие проб воды аккредитованной лабораторией из системы горячего водоснабжения на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, предоставление Актов о результатах отбора проб.	31.07.2025



Согласовано: специалист филиала АО «РЦА»
г. Северск: Иванов АН


9	Восстановление окраски и тепловой изоляции в ИТП РММ и управления, по адресу ул. Лесная, 12а.	31.07.2025
10	Подготовка пакета документов на получение паспорта готовности к отопительному периоду	31.07.2025
11	Осенняя – не позднее 15 дней до начала отопительного периода очистка воздухоприемных проемов, фильтров и калориферов приточных установок от загрязнений.	31.08.2025
12	Выполнение работ по подготовке теплового контура к отопительному периоду – уплотнение внутренних проемов 2-х въездных ворот ангара.	31.08.2025
13	Установка оборудования и наладка парового узла учета тепловой энергии в камере на станции Угольная.	31.08.2025

Инженер-теплотехник



Бессуднов Д.Б.

Главный энергетик

 С.Ю. Петраченко /

«18» 04 2025 г.